

**PROIECTE/INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI NOI, FINANȚATE DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT,
PRIN PROGRAME GUVERNAMENTALE
Stadiu 30.06. 2026**

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTIȚIEI	Valoarea totală a investiției (conf. Contract de finanțare semnat) (mii lei)	Programul național de finanțare	Stadiul investiției la data de 30.06.2026 %	Data începerii investiției și data finalizării investiției, conform contractului de finanțare semnat/actului adițional	Alte obs.
1.	„Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani”	54.305.095	Compania Națională de Investiții	44%	Contract proiectare și execuție lucrări nr. 481 din 05.05.2023 -Ordin de începere pentru servicii de proiectare nr. 31313 din 25.05.2023 Durata de realizare a investiției: (PAC + PT + DE, Executie lucrari) este de 22 luni -Emis - A.C nr. 152 din 8.07.2024 Primaria Botoșani -Atribuire contract Asociere : KATAR CONNEG S.R.L. (Leader),CUBICON INVEST,STOOD PROJECT,CONSOLA GRUP CONSTRUCT S.R.L Valoare lucrări autorizate– 27.425.494,57 lei fără T.V.A.. Valoarea investiției 54.305.094,98 lei Predare amplasament 22.08.2024 Ordin Începere execuție 09.12.2024 Progres financiar 42% Progresul fizic a lucrărilor 44 % Pentru anul 2026-adresa de la CNI cu reducerea ritmului fizic si financiar cu 50%	Aprobat CNI
2.	„Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani”	30.108.187	Compania Națională de Investiții	76%	Contract proiectare + execuție nr. 972/12.11.2021, asocierea S.C SMEOGAL CONSTRUCT S.R.L ȘI S.C STOOD PROIECT S.R.L Autorizație de construire, nr. 1 din 04.01.2023 Durata de execuție – 36 luni Valoarea investiției 30.108.187,21 Stadiu fizic 76% Ordin de începere execuție lucrări din 24.02.2023 Se va prelungi contractul de lucrări	Aprobat CNI
3.	Reabilitare imobil situat in Calea Națională nr. 64 (corp B al Consiliului Județean	25.333,501	Compania Națională de	Expertiză tehnică + DALI	Solicitare CNI -aviz ISU si completare expertiză Se va lansa achiziție pentru documentație obținere aviz ISU – pentru aviz de securitate la incendiu -termen estimat de obținere 90 zile -	Lista sinteza CNI

	Botoșani + Biblioteca Județeană)- C.J.Botoșani		Investiții		15.07.2026	
4.	„Modernizare și extindere Secția Oncologie – str. Marchian nr. 11”	25.386,780	Compania Națională de Investiții	18%	Contract de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie Lucrări: nr 813 din 24.08.2023 Durata de execuție – 24 luni Etapa II -AC /PT Emis A.C nr. 105 din 22.05.2024 -Primaria Botoșani Valoarea investiției 25.386.779,78 cu TVA - emitere Ordin de incepere lucrări cu data de 27.02.2025. Adresa CNI -reducere finanțare cu 50% pentru anul 2026 Sadiu fizic lucrări 18 %	Aprobat CNI
5.	„Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi, județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 43 ”	68.542,884	Ministerul Culturii prin Institutul Național al Patrimoniului -Program Național de Restaurare	10%	Avizat CTE -09.09.2023, Ministerul Culturii „Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi, județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 43 ” Ordin de începere lucrări 14.04. 2025 Organizare de șantier -luna aprilie Contract lucrări nr.1/8960/14.11.2024 -3 ani termen de executie in functie de alocarea bugetară anuală -an 2026-1.200.000 lei Asocierea SC Madbeton SRL-lider /SC Euras -asociat Proiectant SC ARC Design SRL - Decapat pardoseli, dărmăat coșuri de fum, armat colțurile la interioare, înfoliat ușile, tocurele, aprovizionare materiale de construcții/material lemnos	Aprobat finanțare Ministerul Culturii prin Institutul Național al Patrimoniului
6.	„Reabilitare și modernizare spații școlare la Școala Profesională Specială Sfântul Stelian, municipiul Botoșani,,	16.136,691	Compania Națională de Investiții	35%	Contract de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie Lucrări: nr. 837 / 12 sept. 2023 Valoarea investiției 16.136.690, 59 lei Asocierea INSIDE CONSTRUCTION S.R.L, ILVEA BUILDING S.R.L și SAMO EXPERT PROIECT S.RL Durata de execuție – 12uni Ordin de începere proiectare 07.02.2024 Autorizație de Construire nr. 94 /08.05.2024 valabil 12 luni – - ordin de începere a lucrărilor -04.12.2024 -Ordin de sistare lucrări 13.01-15.03.2026 -Stadiul fizic 35% Adresa CNI - reducere finanțare cu 50% pentru anul 2026 Alocare 6.500.000 lei de utilizat până în 30.06.2026 (minuta 2583/09.02.2026 cu facorii implicați -CNI/Antreprenor/diriginte șantier/beneficiar final	Aprobat CNI

7.	„Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir - DN 24C, km 2+100 – 9+910 județul Botoșani”, in lungime de 7,810 km;	41.586,232	Programul National de Investitii ANGHEL SALIGNY	100%	Atribuire contract Asocierea Vulturi SRL - Try Grup Betoane SRL - Dimex-2000 Company SRL Autorizație de construire nr. 131 din 8 dec. 2022 Valoare lucrări autorizate – 37.748.029,31 lei fără T.V.A., Ordin de începere execuție lucrări din 21.06.2023 Recepție la terminarea lucrărilor 28.05.2025 PVTL nr. 1279 /28.05.2025	Contract de finanțare nr. 599/27.02.2023 Valabil 5 ani
8.	„Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 29C - Talpa, km 0+000 – 7+009, județul Botoșani”, in lungime de 7,22 km;	26.691,216	Programul National de Investitii ANGHEL SALIGNY	100%	Contract execuție lucrări nr. 23 din 10.08.2023 -18 luni Atribuire contract Asocierea SC BIG CONF SRL - CORNELL`S FLOOR SRL Autorizație de construire nr. 132 din 8 dec. 2022 Valoare lucrări autorizate – 20.025.816,20 lei fără T.V.A., Ordin de începere executie lucrari din 11.09.2023 Finalizat lucrările la data de 19.12.2025 P.V receptie la terminarea lucrarilor nr.81/15.01.2026	Contract de finanțare nr. 329/17.01.2023 Valabil 5 ani
9.	„Modernizare DJ 294B, Ștefănești – Murguța – Dobârceni, km 2+400 – 13+010, județul Botoșani”, in lungime de 10,61 km;	38.930,466	Programul National de Investitii ANGHEL SALIGNY	100%	Atribuire contract Asocierea SC CONREC SA Autorizație de construire nr. 7 din 12.01.2023 Valoare lucrări autorizate – 50.187.997,76 lei fără T.V.A., Ordin de începere executie lucrari din 10.07.2023 Sume solicitate și nedecontate -0,00 lei Receptie la terminarea lucrărilor -PV 1714/11.07.2025	Contract de finanțare nr. 853/27.03.2023 Valabil 5 ani
10.	„Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000 - 33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000 – 46+008, județul Botoșani”, in lungime de 10,08 km.	40.233,602	Programul National de Investitii ANGHEL SALIGNY	65%	Contract de lucrări nr.3/25.01.2024-SC Transasfalt Prod SRL Atribuire contract Asocierea Asocierea S.C.Transasfalt Prod S.R.L.- S.C. Autoprime Serv S.R.L Autorizație de construire nr. 42 din 26.03.2024 Valoare lucrări autorizate – 50.187.997,76 lei fără T.V.A., Sume Decontate la 31.12.2025 - 8.453.793,98 Stadiu lucrări iunie 2026 -Carsobil și acostamente drum – 100% -Strat balast drum - 100% -Strat balast stabilizat-50% -Poduri+podețe -60% -Organizare de șantier 55%	Contract de finanțare nr. 16139/28.08.2023 Valabil 5 ani

11.	Modernizare DJ 293 Mileanca-Codreni-Puțureni- Coțușca, km 26+090-41+050, județul Botoșani	78.431,000	Buget local	70%	Atribuire contract nr.15 /05.08.2024 COLUMNNA AG SRL Botoșani Ordin de Începere lucrări -28.08.2024 Stadiu lucrări iunie 2026 Realizat financiar 42.336.693.44 Carosabil si acostamente - 100% Santuri 680% Drumuri laterale - 75% Trotuare - 65% Consolidari terasamente Statii de autobuz Podete Pod km 26+585 -80% Pod km 33+930 -80% Pod km 35+925 - 75% Pod km 39+675 - 65% Lucrari auxiliare 90% OS 80%	Buget local
12.	Modernizare DJ 294C, Borolea - Hănești, km 7+00 - 12+500, județul Botoșani	36.889,000	Buget local	65 %	Atribuire contract de lucrări mr.19/21.10.2024 Asociere firme SC Conrec SRL BT (lider) /SC TransAsfalt Prod SRL BT /SC Luncosa BM SRL Ordin de Începere lucrări – 25.10.2024 Decontat 10.460.304.77 -Terasamente drum – 100% -Strat balast drum - 100% -Strat balast stabilizat-100% -Poduri+podețe -75%	Buget local
13.	„Lucrari de consolidare pentru reducerea riscului seismic si lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice la cladirea Protectiei Civile”	7.700,220 Valore contract lucrări 3,386,229 lei cu TVA Valoare contract+act adițional 3,891,272.54 lei cu	Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – PNCCRS -	100 %	►semnarea contractului de lucrări 12.09.2024 ►semnarea contractului de servicii de dirigintare 10.09.2024 ►ordin de începere execuție lucrări 23.09.2024 ►ordin de începere dirigintare 23.09.2024 ►Estimare Recepție la Terminarea Lucrărilor 24.09.2025 Constructor: SC DIOCONSTRUCT SRL, cu sediul în municipiul Botoșani, Str. Ion Pillat nr. 9 Contract Lucrări Nr. din 12.09.2024 în valoare de 2.845.571,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 540.658,49,00 lei. Act adițional la contract din 29.05.2025 -valoare 424.405,92 lei fără TVA AC nr.260 din 24.10.2023 valabilă 24 luni .	contract de finanțare nr. 6043/28.03.2 024/ M.D.R.A:P valabil 31.12.2027 Valoare 7.497.129 lei

		TVA Valore finală contract 4.037.936,51 lei cu TVA			SL 2 = 465.803 lei cu TVA SL 3 = 391.588 lei cu TVA SL 4 = 431.584,77 lei cu TVA/449.634,22 lei SI 5 = 983,693.18 cu TVA SL 6 = 537.000 lei cu TVA SL 7 = 391.629 lei cu TVA - incasat dec 2025 SL 8 = 472.077,12 lei cu TVA -incasat feb 2026 SL 9= 155.609 (lucrări) + 118.464 (ajustări) =274.073 lei cu TVA Valore totală contract =4.037.936,51 lei cu TVA Stadiu valoric 100% Stadiu fizic 100% P.V receptie la terminarea lucrărilor nr. 12861/30.06.2026 Garanție 60 luni -30.06.2031	
14.	Lucrări de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirea sanatoriului de neuropsihiatrie din sat Podriga, comuna Drăgușeni, județul Botoșani	24.013.692,60 C+M=16,420383,24 lei cu tva)	Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – PNCCRS	D.T.A.C/ A.C și Proiect tehnic finalizat/ Pregătire licitație lucrări (feb-martie)	Etapa 2- ordin de începere proiect tehnic și execuție lucrări după semnarea contractului de finanțare Predare DTAC si Autorizație de construire nr. 7/28.10.2024 - valabilă 12 luni -. - HCJ aprobare deviz defalcăt pe surse de finanțare - Contract de finanțare nr.99/26.03.2025 /MDLPA/nr.3722/02.04.2025 -CJ -valabil 31.12.2028 -Valoare finanțată prin PNCCRS/MDLPA: 16.487.522,20 lei cu TVA - Valoare finanțată de la bugetul local: 4.870.387,79 lei - Ordin de începere proiectare -10.10.2025 -Samo expert Proiect - termen 90 zile (10.01.2026) -predat PT-DDE 20 decembrie 2025 - pregătire documentatie pentru achiziționare contract de lucrări (estimare publicare pe SEAP -15 iulie 2026)	contract de finanțare semnat 26.03.2025-valabilitate 31.12.2028
15.	Casa Moscovici – patrimoniu sustenabil comunitar”“ str. Calea Naționala nr. 62, Botoșani	DALI - 247.224,84 Lei cu TVA		DALI = S.C. BRIDGE BLUE CONSULT ANCY S.R.L. în curs de realizare	Ordin de începere servicii proiectare 12.02.2026, Termen predare documentații 120 zile -11.06.2026 -prelungire 30 zile -11.07.2026 Valoare finanțată de la bugetul local: 247.224,84 Lei cu TVA	Lista sinteză CNI/ fonduri europene

16.	„Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Casei Goilav în vederea transformării în centru multifuncțional pentru cultura și arta tradițională Botoșani”	19.521,693 cu TVA 13.663,838 cu TVA -C+M	CNI	Proiect tehnic	CU nr. 113 din 15.02.2024 18 luni (6 luni proiectare /DTAC/PT/DDE/etc și 12 luni execuție lucrări) Contract prestări servicii proiectare (PT+DE, DTAC, DTOE) nr. 15676 din 30.08.2024 Ordin de Începere nr.16804 din 16.09.2024 pentru servicii de proiectare; -Elaboratorul documentației: S.C. RO-ARC-LINE S.R.L -aprobare deviz actualizat la faza PT pentru depunere cerere de finanțare prin POR 2021-2027 - depus DTAC la Primăria Botoșani – se așteaptă finalizarea litigului cu terenul din vecinătate pentru emitere acord	Lista sinteză CNI/ fonduri europene
17.	„Construire Locuințe de serviciu, strada Ștefan Cel Mare, nr. 39, municipiul Botoșani”	9.098,515 (C+M) cu TVA 11.239, 392 (val inv) cu TVA	Agentia Nationala de Locuinte	10%	Studiu de fezabilitate actualizat cu studiu NZEB finalizat -PV din 05.12.2023 Avizat CTE-ANL -25.04.2024 Avizat indicatori minister dezvoltare -29.07.2024 -Pregătire licitație PT+ execuție -ANL -termen depunere oferte 18.11.2024 -prelungire perioada de depunere 13.01.2025 A fost semnat Contractul nr. 258 / 26.11.2025 între AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE si Asocierea GAFCO CONSTRUCT SRL - EVALON TRUST SRL Ordinul de începere pentru DTAC/ Proiectul tehnic -DDE decembrie 2025 /estimare finalizare iulie 2026 (inclusiv autorizație de construire) Estimare ordin de începere lucrări -15.07.2026	Lista ANL
18.	Transport ”verde” pentru elevii Județului Botoșani Furnizare de microbuze hibride plug-in pentru elevi	15.000,000 19.386.000 lei cu tva -valoarea contractului de furnizare	Agenția Fondului pentru Mediu	90%	Contract de finanțare AFM din 28.03.2024 -valabil 18 luni de la prima decontare (15.000.000 lei) Atribuire contract: SC DMV AVIATECH SRL Furnizare 18 microbuze hibride Contract furnizare nr. 18951/16.10.2024 Ordin de începere furnizare 04.11.2024 -valoarea 19.386.000 lei cu TVA Termen 12 luni -data limită furnizare 04.11.2025 Act adițional nr.1 cu modificare TVA (21%) valoarea totală 19,708,417.08 cu TVA Act adițional nr.3 cu prelungirea perioadei de furnizare cu 4 luni (20 luni total) -04.07.2026 Act adițional nr.4 /01.07.2026 – prelungire cu 60 zile (04.09.2026)	Sursa de finanțare: A. F. M.